



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA**

Via Ferrovia n° 31 - 80040 - CERCOLA – Tel. 081.7331654 Fax: 081.7331654
<http://www.consorziocimiteriale.it> e-mail: info@consorziocimiteriale.it tecnico@consorziocimiteriale.it

Reg. Gen. Nr. 10/2012

**DETERMINA N. 05/12 DEL 22.02.2012
SETTORE TECNICO**

**OGGETTO: OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA N° 1 BOX PREFABBRICATO DA ADIBIR-
SI A SERVIZI 8,50 x 3,00x 2,70 (H interna) (WC, SERVIZI PER DISABILI E DEPOSI-
TO- SPOGLIATOIO).
ACCONTO SU FORNITURA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che con Determina n° 33/11 del 16/12/2011 si procedeva all'affidamento dei lavori mediante cotti-
mo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8 D.Lgs. n. 163/06 alla Ditta **ANHANGER SUD srl** - Via
Madonnelle 80038- POMIGLIANO D'ARCO (Na) che aveva effettuato la migliore offerta;
- Che l'importo delle opere di cui all'oggetto ammonta complessivamente ad € 38.622,00 di cui €
31.400,00 per lavori e fornitura più IVA e fondo incentivante art.92 D.Lgs 163/2006;
- Che la fornitura e m.o. sono finanziate con le somme a disposizione anno 2011 presenti nel capito-
lo 3784 intervento 2.10.05.01 bilancio 2011;

CONSIDERATO

- Che l'appalto consiste essenzialmente in un corpo destinato a servizi wc e spogliatoi del tipo "pre-
fabbricato" in metallo e pannelli di acciaio zincato preassemblati in officina e collocati con autogru
sull'area cimiteriale individuata;
- Che l'area di sedime del predetto prefabbricato, per motivi derivanti dalla impossibilità da parte del
Consorzio cimiteriale a demolire il corpo di fabbrica in avanzato grado di dissesto, in attesa dell'in-
tervento dell' ENEL per lo spostamento di cassetta di derivazione posta sulla facciata principale del
suddetto corpo da demolire;
- Che la ditta appaltatrice **ANHANGER SUD srl** in data 20.02.2012 con Prot.056/12, comunicava al
Consorzio cimiteriale che la stessa, sotto nostra sollecitazione, ha già eseguito ed assemblato la
struttura prefabbricata nel pieno rispetto del capitolato d'appalto;
- Che la struttura predetta è stata controllata, presso l'officina della ditta appaltatrice, dal sottoscritto
arch. Giuseppe Romano, Responsabile del settore tecnico del Consorzio e R.U.P. nonché DD.LL.
del suddetto appalto al fine di verificare lo stato e la modalità di esecuzione così come meglio spe-
cificato nel Capitolato e Modalità di esecuzione;

PRESO ATTO che

- ai sensi dell'art. 28 del D.M. n° 145 del 09.04.2000 - Regolamento recante il Capitolato Generale
d'Appalto del LL.PP. di cui alla Legge 109/94 e s.m.i., ferme restando le disposizioni del regola-
mento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il
cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera si può prevedere il loro accreditamento in
contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo stesso;
- che i materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e
possono sempre essere rifiutati dal DD.LL. ai sensi dell'art. 18 comma 1 del suddetto D.M. 145/00;

RILEVATO

- Che con Decreto n. 3/09 e s.m.i. del Presidente del Consorzio si rimettevano al sottoscritto tutti i
compiti di gestione tecnico-amministrativa per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi;

DARE ATTO

- Dei pareri e le attuazioni di cui all'art. 151 T.U. Ordinamento EE.LL. espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;

CONSIDERATO

- che ai sensi del D.M. 145/00 si può accettare la richiesta di anticipazione in contabilità della fornitura prefabbricata in oggetto della ditta ANHANGER SUD srl - Via Madonnelle 80038 – POMIGLIANO D'ARCO (Na);
- L'importo delle opere di cui all'oggetto ammonta complessivamente ad € 38.622,00 di cui € 31.400,00 per lavori e fornitura più IVA e fondo incentivante art.92 D.Lgs 163/2006 così ripartito :

A)	A	FORNITURA E P.O.			€ 31.400,00
B)	B	SOMME A DISPOSIZIONE :			
	B1	Fondo incentivante - art.92 D.Lgs 163/2006 (2%)	2%	€	628,00
	B2	IVA sui lavori	21%	€	6.594,00
				TOTALE B)	€ 7.222,00
				IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 38.622,00

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che nel presente dispositivo s'intendono trascritti

1. ai sensi dell'art. 28 del D.M. n° 145 del 09.04.2000 - Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto del LL.PP. di cui alla Legge 109/94 e s.m.i., si prevedere anticipazione in contabilità, prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso;
2. che i materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal DD.LL. ai sensi dell'art. 18 comma 1 del suddetto D.M. 145/00;
3. L'importo dell'anticipazione in contabilità ammonta **complessivamente ad € 18.000,00** (diciottomila) comprensivo di IVA;
4. Che la fornitura e m.o. è finanziata con le somme a disposizione anno 2011 presenti nel capitolo 3784 intervento 2.10.05.01 bilancio 2011;
5. Dare atto che al pagamento dell'importo dovuto in favore della Ditta ANHANGER SUD srl - POMIGLIANO D'ARCO (Na), aggiudicatrice dell'Appalto si provvederà a presentazione di regolare fattura;
6. Di inviare copia del presente atto alla Ditta ANHANGER SUD srl - Via Madonnelle 80038- POMIGLIANO D'ARCO (Na) info @anangersud.com.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Giuseppe Romano



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Intervento di bilancio: Codice Competenza 2011

Capitolo di PEG: 3784

Oggetto: "OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA N° 1 BOX PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SERVIZI 8,50 x 3,00x 2,70 (H interna) (WC, SERVIZI PER DISABILI E DEPOSITO-SPOGLIATOIO). - ACCONTO SU FORNITURA";

- Numero capitolo: 3784 Impegno n. 15.01/11 di € 38.622,00
- Ammontare del presente impegno:

Cercola,



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Antonio Costanzo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on Line del Consorzio <http://www.consorziocimiteriale.it> - albo pretorio online - BANDI in data odierna per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi.

Cercola

ANHANGER SUD SRL

Produzione, Vendita e Noleggio:

Moduli Prefabbricati su misura, Box Abitativi e Containers

Vendita e Noleggio Rimorchi e Semirimorchi

www.anhangersud.com - e-mail : info@anhangersud.com



Prot. n.	56
Data	20/02/2012
Mittente	MIELE NINO
Destinat.	RST

Spett.le

Consorzio Intercomunale per il servizio
Cimiteriale tra i comuni di Cercola, San
Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma
Via Ferrovia 31
80040 Cercola

Napoli, 16/02/12
Prot.:05/12

Oggetto: Richiesta erogazione acconto

In riferimento alla Vs.Determina n°33/11 del 16.12.2011 nella quale ci affidavate la fornitura di n.1 box prefabbricato ad uso servizi, essendo lo stesso già da noi prodotto, come da tempistiche concordate ed essendo stata rinviata la consegna per Vostri motivi non dipendenti da nostra volontà, Vi chiediamo l'erogazione di un acconto sulla suddetta fornitura.

Certi che comprenderete le motivazione di tale richiesta, attendiamo Vostro riscontro.

Distinti saluti
ANHANGER SUD srl

{ 1 }

Sede legale : Via Ferrante Imparato 27/29 - 80146 Napoli

Ufficio Commerciale e Stabilimento : Via Madonnelle contrada Cotone snc 80038

Pomigliano d'Arco (Na) Tel/Fax: 081.8847505 – 081.5592523 cell.337.844081

www.anhangersud.com - e-mail : info@anhangersud.com

