CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA

Via Ferrovia n° 31 - 80040 - CERCOLA – Tel. 081.7331654 Fax: 081.7331654
http:// www.consorziocimiteriale.it e-mail: info@consorziocimiteriale.it tecnico@consorziocimiteriale.it

Reg. Gen. Nr. 21/2012

DETERMINA N. 13/12 DEL 01.04.2012

SETTORE TECNICO

OGGETTO: OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA N° 1 BOX PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SERVIZI 8,50 x 3,00x 2,70 (H interna) (WC, SERVIZI PER DISABILI E DEPOSITO- SPOGLIATOIO).
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che con Determina n° 33/11 del 16/12/2011 si procedeva all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8 D.Lgs. n. 163/06 alla Ditta ***ANHANGER SUD srl*** - *Via Madonnelle 80038 – POMIGLIANO D'ARCO (Na)* che aveva effettuato la migliore offerta;
- Che l'importo delle opere di cui all'oggetto ammonta complessivamente ad € 38.622,00 di cui € 31.400,00 per lavori e fornitura più IVA e fondo incentivante art.92 D.Lgs 163/2006;
- Che la fornitura e m.o. sono finanziate con le somme a disposizione anno 2011 presenti nel capitolo 3784 intervento 2.10.05.01 bilancio 2011;
- Si disponeva che il pagamento dell'importo dovuto in favore della Ditta ***ANHANGER SUD srl***, aggiudicatrice dell'Appalto si provvedeva a seguito di Certificato di regolare esecuzione da parte del RST, a presentazione di regolare fattura;

CONSIDERATO

- Che i lavori possono riassumersi in n° 1 box prefabbricato mt 8,50 x 3,00 x 2,70 (H interna) da adibirsi a servizi con WC, servizi per disabili, spo gliatoio/deposito avente le seguenti caratteristiche tecniche:
  Struttura: composta da un telaio di base ed uno di copertura, pilastri per il collegamento dei due telai fissati ai quattro angoli, il tutto ricavato da nastro in acciaio zincato sistema *sendzimir (UNI 5753-75 /EURONORME 142/79)* opportunamente pressopiegato, di idonea sagoma e spessore.
  Copertura: Il tetto dovrà essere composto da pannelli sandwich con supporti in acciaio zincato sendzimir secondo norme EV 1047/10142 sp. 5/10 preverniciati su entrambe le facce con interposta coibentazione in schiuma di resine poliuretaniche autoestinguenti densità minima 38 kg/m^3 - spessore totale mm.40 – K=0.335 Kcal mq h°C. I pannelli saranno fissati e sigillati al telaio tetto.
  Pavimento: Sottopavimento in legno OSB ad incollaggio fenolico, idrorepellente, fissato meccanicamente al basamento metallico. Piano di usura in stuoia di PVC omogenee con decoro secondo scorte a magazzino.
  Pareti esterne ed interne: Realizzate con pannelli sandwich in lamiera di acciaio zincata e preverniciata colore bianco grigio con interposta schiuma poliuretanica iniettata ad alta densità, spessore Totale mm. 40. K=0.335 Kcal mq h°C.
  Serramenti: esterni in profilati estrusi in alluminio (UNI 6060) preverniciato colore bianco RAL 10/16, maniglie, vetro antinfortunistico. Nei box saranno istallati finestrini con apertura a vasistas.

Impianto elettrico: realizzato in conformità al D.L: 37/08 ex L. 46/90, è costituito da scatola di derivazione esterna, interruttore generale con differenziale magnetotermico, tubo porta cavo esterno diametro mm 20 inpvc autoestinguente.
Impianto idrico:Carico acqua calda e fredda realizzato in tubazioni in polipropilene termosaldato PN 20 a vista, completo di raccordi e chiave di arresto generale e scarico. Impianto realizzato secondo normative vigenti.

- Che la struttura del box prefabbricata dovrà avere la seguente dotazione minima :

1. **Servizi: Uomo/Donna**
   - N° 2 porte d'ingresso un battente "cieca" con apertura esterna da mt 0,90x2,10;
   - N° 4 finestrini con apertura a vasistas nei WC per il ricambio d'aria da mt 0,40x0,40;
   - N° 2 finestrini con apertura a vasistas negli anti-bagno per il ricambio d'aria da mt 0,70x0,40;
   - N° 4 porte WC in alluminio con dispositivo occupato/libero da mt 0,70x2,10;
   - N° 4 WC in ceramica completi di cassette scarico;
   - N° 2 lavandini completi di colonna in ceramica e rubinetteria;
   - N° 1 interruttore generale con magnetotermico differenziale;
   - N° 2 Interruttori on/off;
   - N° 2 plafoniere 1x36W;
   - N° 4 plafoniere 2x18W;
   - N° 2 prese 10/16 A;
   - N° 1 presa schuko;
   - N° 1 boiler elettrico da 50 lt;
2. **Servizio Disabili:**
   - N° 1 porta un battente con apertura esterna e maniglione antipanico per disabili da mt 1,00x2,10;
   - N° 1 finestrino con apertura a vasistas per il ricambio d'aria da mt 0,70x0,40;
   - N° 1 vaso in ceramica completo di cassetta scarico con comando pneumatico ;
   - N° 1 sedile per vaso in poliestere bianco
   - N° 1 lavandino ergonomico in ceramica completo di rubinetto;
   - N° 1 Interruttore on/off;
   - N° 1 specchio reclinabile;
   - N° 1 plafoniera 2x36w;
   - N° 1 prese 10/16 A;
   - N° 1 campanello d'emergenza;
   - N° 1 impugnatura ribaltabile con porta rotolo;
   - N° 1 maniglione lineare da cm 40;
   - N° 1 maniglione lineare da cm 60;
3. **Deposito/Spogliatoio:**
   - N° 1 porta cieca 0,90x2,10;
   - N° 1 vasistas 0,70x0,40;
   - N° 1 Interruttore on/off;
   - N° 1 plafoniera 2x36w;
   - N° 1 prese 10/16 A.

4. **COPERTURA SECONDARIA:**
   Realizzazione di copertura con pannelli tetto cinque greche, per una lunghezza di mt 10,00 ed una larghezza di mt 4,00 completo di scossaline laterali e canali di gronda per la raccolta delle acque, e pluviali per lo scolo delle stesse. I pannelli dovranno essere fissati su una struttura tubolare in ferro con sezione 50x30 cm, la quale sarà fissata alla gronda del prefabbricato. La parte sottostante sarà rivestita con pannelli in cartongesso per la porzione a vista sui 4 lati perimetrali.

5. **RIVESTIMENTO:**
   Realizzazione di rivestimento con pannelli di fibrocemento opportunamente fissati, stuccati e pitturati di colore a scelta della committenza, per tutti i quattro lati del prefabbricato.

Il tutto meglio specificato nel Capitolato e Modalità di esecuzione allegato alla presente.

TENUTO CONTO

- Che durante il corso dei lavori è stato richiesto, in variante aggiuntiva, n°1 doccia negli spogliatoi completo di rubinetteria ed adduzione di carico acqua calda /fredda ed impianto di scarico.

- Che i suddetti lavori sono stati considerati nel costo complessivo dell'appalto aggiudicato e, quindi, senza alcun carico economico per l'amministrazione.
- Che la ditta a chiusura lavori ha fornito il regolate "Libretto delle manutenzioni".

PRESO ATTO

- Che i lavori eseguiti dalla Ditta aggiudicatrice ***ANHANGER SUD srl*** - *Via Madonnelle 80038– POMIGLIANO D'ARCO (Na)* corrispondono a quelli indicati dal progetto, capitolato e computo di cui alla Det. 33/11;
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- Che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro di Napoli;
- Che l'Impresa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli atti previdenziali e quindi con certificato D.U.R.C. regolare;
- Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditore ai sensi del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 art.189 della Legge sui LL.PP. è stata fatta regolare pubblicazione;
- Che l'importo dei lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, accettati senza riserve dall'Impresa, è pari a **€ 37.994,00** di cui € 31.400,00 per lavori e fornitura più IVA e perciò pari alla somma autorizzata;

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Ditta aggiudicatrice ANHANGER SUD srl, sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in **€ 37.994,00** (diconsi euro trentasettemilanovecentonovantaquattro/00) che può pagarsi all'Impresa, salvo l'esito della pubblicazione degli avvisi ai creditori da parte del Consorzio.

Cercola 01.04.2012

Il Responsabile Settore Tecnico

arch. Giuseppe Romano

CONSORZIO CIMITE CERCOLA S. SEBASTIANO MASSA C...

Determinazione del servizio Settore Tecnico N. 13/12 del 01.04.2012

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Intervento di bilancio: Codice 2.10.05.01 Competenza 2011

Capitolo di PEG: 3784

- Oggetto: "OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA N° 1 BOX PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SERVIZI 8,50 x 3,00x 2,70 (H interna) (WC, SERVIZI PER DISABILI E DEPOSITO- SPOGLIATOIO)"
- Numero capitolo: 3784 Impegno n. 15.01/11
- Ammontare del presente impegno: € 38.622,00

Cercola, 01.04.2012

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Dott. Antonio Costanzo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on Line del Consorzio ***http://www.consorziocimiteriale.it– albo pretorio online– BANDI*** in data odierna per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi.

Cercola, 01.04.2012